

月 間 工 程 表

工 事 名 称 令和 7 年度 第 37 号 栗東体育館空調設備長寿命化工事															月 間 工 程	令和 7 年 11 月 1 日から 令和 7 年 11 月 30 日まで						週休2日 実施・否 (土曜日 日曜日)				現場代理人 板倉 大剛				監理技術者 主任技術者 板倉 大剛			
日・曜日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		備 考
工 種		土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
砕石掘削・転圧作業			土間砕石敷き均し					土間砕石敷き均し																									
									土間シート・打設準備						コンクリート養生																		
土間コン打設作業								(圧送管準備)コン打設							土間コンクリート養生																		
基礎コンクリ作業								基礎コンクリート養生期間																									
外部足場組立作業																		外部東面・南面足場組立															
支持金物取付作業																		アンカー墨出し		アンカー打込み		ブラケット取付											
冷媒配管作業																												冷媒配管作業					
計装作業																																	
ボイラー室作業																																	
冷却塔作業																																	
機器搬出作業																																	
地下タンク撤去作業																																	
ボイラー室足場組立																																	
記 事		大会・現場閉所	大会・現場閉所	大会・現場閉所	休館日	施設利用者多い	大会・現場閉所	大会・現場閉所		現場閉所	休館日		施設利用者多い				現場閉所	休館日		施設利用者多い				現場閉所		休館日	施設利用者多い				現場閉所		★

※現場代理人および監理技術者(主任技術者)欄は、署名、記名または押印とする。