

月 間 工 程 表

工 事 名 称 令和 7 年度 第 37 号 栗東体育館空調設備長寿命化工事															月 間 工 程	令和 7 年 12 月 1 日から 令和 7 年 12 月 31 日まで							週休2日 実施・否 (土曜日 日曜日)				現場代理人 板倉 大剛				監理技術者 主任技術者 板倉 大剛			
日・曜日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備 考	
工 種		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		
冷媒配管作業			外部上部冷媒配管作業							外部上部冷媒配管作業																								
保温作業			空調キャンパス保温撤去								ボイラー室上部保温							外部冷媒ラッキング作業																
体操マット移動作業			マット等移動																															
アリーナ床養生作業			アリーナ床養生																															
空調室内機撤去作業			配管撤去			室内機撤去作業																												
足場作業			アリーナ・外部防音シート設置																															
機器搬入据付作業																		室内機搬入据付																
空調機組立作業																		分割部品組立作業																
計装作業																						2階室内機据付作業												
ダクト配管作業										ダクト採寸及び製作				ダクト吊込み																				
ボイラー室冷媒配管			冷媒・ドレン配管作業								耐圧・通水試験																							
地下タンク撤去作業			スラブ研→搬出作業								焼砂埋戻し																							
フェンス撤去作業			フェンス撤去																															
【別途電気設備工事】																		ボイラー室内基礎及び外壁開口作業																
																		外構作業																
記 事		休館日		施設利用者が多い				現場閉所	休館日		施設利用者が多い				現場閉所	休館日		施設利用者が多い				現場閉所	休館日		現場閉所	現場閉所	現場閉所	現場閉所	現場閉所	現場閉所	年末休暇・休館日	年末休暇・休館日	年末休暇・休館日	★

※現場代理人および監理技術者(主任技術者)欄は、署名、記名または押印とする。

外部トレンチ内配管撤去については
1月に予定しています。
日程調整がつき次第連絡します