

概略工事工程表（参考）

	7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
<空調設備改修>																											
現地調査																											
機器承諾																											
機器製作																											
機器搬入据付、配管・ダクト工事																											
既設機器撤去撤出、配管・ダクト撤去工事																											
既設給油設備撤去工事、屋外基礎工事																											
基礎工事																											
電気設備工事																											
試験運転調整																											
検査																											
<発電機改修（別途工事）>																											
現場施工期間																											
備考																											
										</																	

工事上の留意事項

- アリーナの使用停止期間は12月～3月を予定しているため、アリーナ内施工はこの期間に行うこと。なおアリーナ使用不可となる期間は極力短縮すること。
- アリーナ使用停止期間中に別途照明LED化工事が行われるため、工程調整に協力すること。
- 本工事で機械室内の機器を撤去した後に、別途工事で自家発電設備を設置するため、監督員及び施設と調整の上、早期に機械室内機器を撤去する工程とすること。

左廃コンテナ 3.0 m³
現場事務所

凡 例

- 1) ⇄ は搬出・搬入経路を示す。
- 2) ⊙ は交通誘導を示す。（搬出資材等搬出時）

工事注意事項

- 施設内への車両進入に際しては、施設職員及び利用者に充分注意を払うこと。
- 搬出資材等搬出時は原則誘導を行い、施設利用者及び近隣の安全に配慮すること。
- 車両通行等により確保した敷地内通路等は、施工業者の負担により迅速復旧を行うこと。
- 騒音・振動の発生は休日にすること。
- 施設の行事・利用を優先し工事を進めること。
- 屋外工事にあつては施設と調整の上、近隣に配慮した日程とすること。
- 外部施工にあつては、施設利用者が施工エリアに立ち入ることがないように措置を行うこと。
- 施工中、既存仕上げ部分に傷がつかないように充分な養生を行うこと。
- 空調機器の改修に伴う県東市への各種申請も本工事にて行うこと。

アスベスト状況表

棟名	階数	教室名	アスベスト含有		備 考
			内壁	天井	
体育館				有	外壁下地調整材

（注記）

- 外壁等のアスベスト含有仕上げ塗料が施工されている場所に、コア抜き、アンカーボルト設置を行う場合は、国土交通大臣官庁官庁建設部の公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）令和4年度版による。
- 除去を行った仕上げ塗料及び下地材は、石綿含有廃棄物として適切に処分を行うこと。



配置図 1/200



付近見取図

工事場所：県立栗東体育館
（滋賀県栗東市上鉤514）

令和5年10月 日	滋 賀 県 土 木 交 通 部 建 築 課	検
県立栗東体育館空調設備長寿命化工事		設計図
附近見取図	縮	M-04 30
配置図	1/200	
株式会社 施設工学研究所		
一般建築士事務所登録 大阪府（記）第16684号		